

Додаток

## ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проекту станом на 01.07.2021

(число, місяць, рік)

**«Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові»**

(назва державного інвестиційного проекту)

1. Найменування головного розпорядника – Міністерство культури та інформаційної політики України.
2. Найменування відповідального виконавця – Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького.
3. Найменування замовника – Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького.
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) – Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. Возницького.
5. Загальна вартість державного інвестиційного проекту (у цінах 2021 року) (тис. гривень) – 77 998,9 тис. гривень.
6. Назва бюджетної програми – КПКВК 3801810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові».
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проектом (тис. гривень) – 3 973,9 тис. гривень.
8. Інформація щодо проектної організації – Фізична особа – підприємець Семченко Наталія Олександрівна (РНОКПП 2696009448).
9. Інформація щодо підрядної організації<sup>1</sup> – виконання будівельних робіт у 2021 році не заплановано.
10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графіка його здійснення.

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним	Фактичні показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між	Ужиті заходи для подолання
---------------------------	--	--------------------	--	----------------------------

	інвестиційним проектом <sup>3</sup>				плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи	-	-	-	-	-	-

\* ЛНГМ ім. Б. Г. Возницького має право постійного користування земельною ділянкою площею 0,2875 га, що розташована за адресою: м. Львів, вул. Стефаника, 3, (кадастровий номер 4610136600:05:001:0030) для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

### Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>7</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:	Лютий 2021 – Квітень 2021	3 973,9	Договір № 12-2021 від 31.05.2021	3 595,0	Закупівля проектних робіт (включно з передпроектними роботами і експертизою), що була розпочата у березні 2021 (ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-30-003264-b), не відбулась через відсутність достатньої кількості учасників. Була оголошена повторно (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-005296-c), за результатами якої укладено договір.	Для подолання відставання у строках, прийнято рішення про виконання передпроектних та вишукувальних робіт у складі проектно-кошторисної документації, а саме: у складі розділів «Попередні роботи» і «Комплексні наукові дослідження (наукові та вишукувальні роботи)». Завдяки об'єднанню двох процедур відкритих торгів в одну буде подолано відставання у 2 місяці.
1.1. коригування	-	-	-	-	-	-

1.2. експертиза	Листопад 2021	92,6	Договір № 12-2021 від 31.05.2021	93,2	Вартість експертизи розрахована згідно відповідної методики. Збільшення вартості на 0,6 тис. грн. не призвело до збільшення загальної вартості робіт, а також не вплине на якість та строки виконання робіт.	-
1.3. затвердження проекту	Грудень 2021	-	Грудень 2021	-	Буде здійснено в установленому порядку після виготовлення і експертизи проектно-кошторисної документації	-
1.4. Виконання передпроектних та вишукувальних робіт	Лютий 2021	775,0	Договір № 12-2021 від 31.05.2021	951,4	За результатами проведення додаткових консультацій з представниками ринку закупівлю «Виконання передпроектних та вишукувальних робіт» було об'єднано із закупівлею «Розробка проектно-кошторисної документації». Збільшення вартості на 176,4 тис. грн. не призвело до збільшення загальної вартості робіт, а також не вплине на якість та строки виконання робіт.	Для подолання відставання у строках, прийнято рішення про виконання передпроектних та вишукувальних робіт у складі проектно-кошторисної документації, а саме: у складі розділів «Попередні роботи» і «Комплексні наукові дослідження (наукові та вишукувальні роботи)». Завдяки об'єднанню двох процедур відкритих торгів в одну буде подолано відставання у 2 місяці.
1.5. Розробка проектно-кошторисної документації	Квітень 2021	3 106,3	Договір № 12-2021 від 31.05.2021	2 550,4	Закупівля проектних робіт (включно з передпроектними роботами і експертизою), що була розпочата у березні 2021	Завдяки об'єднанню процедур відкритих торгів буде подолано відставання у 2 місяці.



					(ідентифікатор закупівлі UA-2021-03-30-003264-b) не відбулась через відсутність достатньої кількості учасників. Була оголошена повторно (ідентифікатор закупівлі UA-2021-04-16-005296-c), за результатами якої укладено договір. Зменшення вартості на 555,9 тис. грн. не вплине на якість та строки виконання робіт.	
2. Проведення процедури закупівлі щодо <sup>6</sup> :						
2.1. Нове будівництво, у тому числі: Виконання будівельних робіт; Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю, тощо; Виконання пусканалагоджувальних робіт.	Січень 2022	71 878,2	Січень 2022	0,0	-	-
2.2. Здійснення технічного нагляду	Березень 2022	1 073,4	Березень 2022	0,0	-	-
2.3. Здійснення авторського нагляду	Квітень 2022	1 073,4	Квітень 2022	0,0	-	-
ВСЬОГО		77 998,9		3 595,0	Загальна вартість проектних робіт по факту зменшилась на 378,9 тис. грн. за результатами проведеної процедури закупівлі.	

## Інформація щодо виконання

Назва заходу <sup>2</sup>	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом <sup>3</sup>		Фактичні показники <sup>8</sup>		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками <sup>4</sup>	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах <sup>5</sup>
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
<b>1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:</b>	Грудень 2021	<b>3 973,9</b>	Червень 2021	<b>0,0</b>	-	-
1.1. коригування	-	-	Червень 2021	-	-	-
1.2. експертиза	Листопад 2021 - Грудень 2021	92,6	Червень 2021	0,0	-	-
1.3. затвердження проекту	Грудень 2021	-	Червень 2021	-	-	-
1.4. Виконання передпроектних та вишукувальних робіт	Лютий 2021 - Квітень 2021	775,0	Червень 2021	0,0	Через те, що договір на виконання робіт був укладений 31.05.2021, виконання передпроектних та вишукувальних робіт розпочато тільки у червні 2021.	<u>На 01.07.2021 вже виконано:</u> - топогеодезичну зйомку; - інженерно-геологічні вишукування; - архітектурно-археологічні дослідження; - історичну довідку; - обмірні креслення. <u>До 09.07.2021 передпроектні та вишукувальні роботи будуть виконані проектувальником у повному обсязі.</u>
1.5. Розробка проектно-кошторисної документації	Квітень 2021 - Листопад	3 106,3	Червень 2021	0,0	Через те, що договір на виконання робіт був укладений 31.05.2021,	Для подолання відставання у строках, на стадії ТЕО проектувальником об'єкт

	2021				розробку проектно-кошторисної документації буде розпочато тільки у липні 2021 року.	буде розбито на 2 черги (окремо будівництво фондосховища, окремо будівництво конструкцій перекриття (пасажу) внутрішнього подвір'я існуючої будівлі). Це дозволить на стадіях Проект і Робоча документація виконувати роботи паралельно по чергах, залучивши до роботи більшу кількість архітекторів та інженерів конструкторів.
<b>2. Виконання, усього, у тому числі:</b>	Грудень 2023	<b>74 025,0</b>	Червень 2021	<b>0,0</b>	-	-
2.1. будівельних робіт;	Листопад 2023	51 747,3	Червень 2021	0,0	-	-
2.2. придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю	Листопад 2023	11 143,0	Червень 2021	0,0	-	-
2.3. Виконання пусконаладжувальних робіт	Листопад 2023	197,7	Червень 2021	0,0	-	-
2.3. інших:			Червень 2021	0,0	-	-
2.3.1. утримання служби замовника	Грудень 2023	10 937,0				
2.3.2. авторський нагляд						
2.3.3. технічний нагляд тощо (конкретизувати)						
<b>3. Разом (1 + 2)</b>	Грудень 2023	<b>77 998,9</b>	Червень 2021	<b>0,0</b>	-	-



## 11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
3 973,9	0,0	175,0	200,0	400,0	0,0	0,0	500,0	750,0	750,0	500,0	628,9	70,0
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
3 973,9	0,0	0,0	0,0	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	397,4	596,1	794,7	1 192,2
Касові видатки												
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Додатки:
1. Копія паспорта бюджетної програми 3801810 – на 5 арк.
  2. Копія титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва на 2021 рік – на 1 арк.
  3. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році – на 1 арк.

**Генеральний директор**

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 (найменування посади уповноваженого керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)

М. П.

(підпис)

М. П.

**Т. С. Возняк**  
 (ініціали та прізвище)

\_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)



**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ**

**НАКАЗ**

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Київ

№ \_\_\_\_\_

Про затвердження паспорта  
бюджетної програми на 2021 рік  
за КПКВК 3801810

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19),

**НАКАЗУЮ:**

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства культури та інформаційної політики України за КПКВК 3801810 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаніка, 3, у м. Львові», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.

**Міністр**

**Олександр ТКАЧЕНКО**



UB  
Міністерство культури та інформаційної  
політики України  
№267 від 13.04.2021  
Ткаченко О.В. (Міністр) 13.04.2021  
17:13



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство культури та інформаційної

(найменування головного розпорядника

політики України

коштів державного бюджету)

від 13 квітня 2021 року № 267

### Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801810 0824 Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові"  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3 973,9 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 3 973,9 тис. гривень.  
та із спеціального фонду - \_\_\_\_\_ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток людського потенціалу, що стосується формування креативних можливостей (спроможності) українського суспільства, здатності до збереження та передачі національних традицій майбутнім поколінням, можливостей до впровадження інновацій у культурній сфері.

## 7. Мета бюджетної програми:

Сприяння розвитку мистецтва, креативних індустрій

## 8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаніка, 3, у м. Львові"

## 9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
2	Передпроектні наукові та вишуквальні роботи	775,0		775,0
3	Розробка проектно-кошторисної документації	3 106,3		3 106,3
4	Експертиза проекту та його затвердження	92,6		92,6
<b>Всього</b>		<b>3 973,90</b>		<b>3 973,90</b>

## 10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------


## 11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
<b>1 затрат</b>						
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	77 998,9		77 998,9
<b>2 продукту</b>						
1	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	Державний інвестиційний проект	1,0		1,0
<b>3 якості</b>						
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	5,1		
3	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Акти виконаних робіт	100,0		

4 Рівень готовності експертизи проекту	відс.	Акти виконаних робіт	100,0
5 Рівень виконання передпроектних, наукових та вишукувальних робіт	відс.	Акти виконаних робіт	100,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України




(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ  
Дата 12.04.2021 № 06050-06-5/11842



Підписано Д.Д.



## АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік  
Міністерства культури та інформаційної політики України  
за КПКВК 3801810 «Реалізація державного інвестиційного проекту  
«Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом  
нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові»

**Заступник Міністра фінансів України**

**Олександр КАВА**



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700](#)

Підписувач [Кава Олександр Степанович](#)

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06050-06-5/11842 від 12 04 2021

# ТИТУЛ

## на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва

ПОГОДЖЕНО

Державний секретар  
Міністерства культури та  
інформаційної політики України



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Ярема Дуль

ЗАТВЕРДЖЕНО

Генеральний директор

(підпис)

Тарас Возняк  
(ініціали та прізвище)

01 червня 2021 р.

Найменування та місцезнаходження об'єкта будівництва, характеристика будівництва, назва продукції та одиниці виміру	Рік початку та закінчення будівництва	Потужність об'єкта будівництва, що проектується				Прогнозна кошторисна вартість будівництва, тис. гривень		Кількість працівників		Стадії проектування	Вартість проектно-вишукувальних робіт за стадіями проектування, тис. гривень	Вартість робіт з проведення експертизи, тис. гривень	Сума коштів на утримання служби замовника, тис. гривень	Сума коштів на надання послуг інженера-консультанта (у разі його залучення), тис. гривень	Дата прийняття проектно-документації замовником	Найменування генеральної проектно-організації
		загальні вартісні показники, тис. гривень		у натуральних показниках основного виробництва		усього	у тому числі будівельних робіт	досягнута	розрахунку							
		досягнута	розрахункова	досягнута	розрахункова											
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3, у м. Львові	2021-2023	-	77998,9	-	2500 м <sup>2</sup>	77998,9	51944,9	-	308,5	3 стадії: ТЕО; Проект; Робоча документація	3595,0	93,2	946,3	-	28.12.2021	ФОП Семченко Наталія Олександрівна

2021 р.

Головний архітектор

(посада)

(підпис)

Я. В. Римар

(ініціали та прізвище)

3 ОРИГІНАЛИ  
ЗГІДНО

Генеральний директор

Тарас Возняк





УКРАЇНА  
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ГАЛЕРЕЯ  
МИСТЕЦТВ ІМЕНІ Б.Г.ВОЗНИЦЬКОГО

79000, м. Львів, вул. Стефаника, 3  
тел./факс: (032) 261-44-48, e-mail: lv.artgallery.info@gmail.com

\_\_\_\_\_ 2021 р. № \_\_\_\_\_  
На № \_\_\_\_\_

**Довідка**  
**щодо стану фінансування, касових видатків**  
**та освоєння за проектом у 2021 році**  
**станом на 01 липня 2021 року**

Львівська національна галерея мистецтв імені Б.Г. Возницького протягом січня-червня 2021 року не проводила касових видатків по програмі 3801810 “Реалізація державного інвестиційного проекту ”Створення сучасного мультифункціонального мистецького простору шляхом нового будівництва на вул. Стефаника, 3 у м. Львові”.

Фінансування буде здійснюватися згідно плану асигнувань та відповідно до умов Договору від 31.05.2021 № 12-2021 на виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту експертної організації.

Генеральний директор

Головний бухгалтер



Тарас ВОЗНЯК

Любов ГУМЕН