

до Порядку моніторингу стану розроблення
(реалізації) державних інвестиційних проєктів
(пункт 3 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ

про стан розроблення та реалізації державного інвестиційного проєкту станом на 01.01.2022р.

(число, місяць, рік)

**Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства
«Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»,
систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції.**

(назва державного інвестиційного проєкту)

1. Найменування головного розпорядника **Міністерство культури та інформаційної політики України**
2. Найменування відповідального виконавця **ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»**
3. Найменування замовника **ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»**
4. Найменування балансоутримувача (майбутнього балансоутримувача) **ДП «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка»**
5. Загальна вартість державного інвестиційного проєкту (у цінах 2016 року) (тис. гривень) **134 171,00**
6. Назва бюджетної програми **КЕКВ 1801880 – «Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції»**
7. Запланований обсяг видатків за бюджетною програмою за проєктом (тис. гривень) **45 000,00**
8. Інформація щодо проектної організації **Розроблено проектну документацію ТОВ «ЛОГОС-СЕРВІС» за договором № 2.04.17-178 від 13.04.2018р. та ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір №2-12/РП-1217 від 06.12.2017р.**
9. Інформація щодо підрядної організації¹ **ТОВ «ГРУПА ТЕРМІК», договір № 8-11/С-18 від 5.11.2018 та договір №7- 09/С-18 від 17.09.2018**

10. Виконання плану реалізації та фінансування проекту, у тому числі закупівлі, та графік його здійснення :

Інформація щодо придбання/відведення земельної ділянки

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання	вартість (тис. гривень)		
Відведення земельної ділянки землевпорядні роботи						

Інформація щодо здійснення процедури закупівель та укладення договорів

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁷		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість (тис. гривень)	строки виконання (номер договору, дата укладення)	вартість (тис. гривень)		
1. Проведення процедури закупівлі щодо проектних робіт:						
1.3. Корегування проектно-кошторисної документації(на додатковий обсяг робіт), в тому числі експертиза	Березень 2021	325,00	Жовтень 2021р. ТОВ «Логос-Сервіс», договір №П 10.10.21 від 27.10.21р.	325.00	•	
2. Проведення процедури закупівлі щодо⁶:						
2.1. Будівельних робіт та придбання устаткування, обладнання	-	-	-	-	-	-
2.3. Інших	-	-	-	-	-	-

Інформація щодо виконання

Назва заходу ²	Планові показники, передбачені державним інвестиційним проектом ³		Фактичні показники ⁸		Пояснення щодо причин розбіжностей між плановими і фактичними показниками ⁴	Ужиті заходи для подолання відставання у строках/обсягах ⁵
	строки	вартість тис.грн.	строки виконання	вартість тис.грн.		
1. Виконання проектних робіт, усього, у тому числі:						
1.1. Коригування ПКД (на допитковий обсяг робіт), в т.ч. експертиза	Березень 2021	325,00	Листопад 2021	325,00	Відсутність фінансування у березні 2021р.	Корегування виконано, ПКД затверджено
2. Виконання, усього, у тому числі:						
2.1. Будівельних робіт, в тому числі:						
2.1.1. Утеплення покрівлі 4-го та 5-го рівнів 2.1.2. Реконструкція повітропроводів системи; монтаж технологічного устаткування (Сектор А), супутні роботи	Квітень – жовтень 2021	12472,02	Квітень- грудень 2021	12451,15	Виконано робіт на 20.87 тис. грн. менше, ніж заплановано	20,87 тис.грн. повернуто в бюджет
2.2. Придбання устаткування, обладнання, меблів, інвентарю:						
2.2.1. Технологічне устаткування, обладнання тощо (Сектор А)	Квітень- червень 2021	31716,03	Квітень- грудень 2021	31716,03		
2.3. Інших:						
2.3.1. Авторський та технічний нагляд	Квітень- липень 2021	486,95	Квітень – грудень 2021	486,95		
Разом		45 000,00	-	44 979,13		20,87 тис.грн. повернуто в бюджет

11. Стан фінансування розроблення і реалізації державного інвестиційного проекту в поточному році за місяцями

(тис. гривень)

План фінансування на 2021 рік	У тому числі за місяцями											
	січень	лютий	березень	квітень	травень	червень	липень	серпень	вересень	жовтень	листопад	грудень
План розроблення і реалізації проекту відповідно до державного інвестиційного проекту (розділ III проекту)												
45 000,00	-	-	1443,63	13900	13900	13900	1856,37	-	-	-	-	-
Розподіл асигнувань відповідно до доведеного Мінфіном помісячного плану асигнувань												
45 000,00	-	-	-	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	2250,00	4500,00	6750,00	9000,00	13500,00
Касові видатки												
44979,13*	-	-	-	2250,00	2218,142	2281,858	2250,00	2250,00	4500,00	-	-	29229,13*

*20,87 тис. грн. повернуто в бюджет

Додатки: 1. Копія паспорта бюджетної програми.

2. Довідка щодо стану фінансування, касових видатків та освоєння коштів за проектом у 2021 році (тис. гривень) за підписом керівника фінансової служби, завірена печаткою підприємства (за наявності).

Генеральний директор-художній керівник

(найменування посади керівника відповідального виконавця/балансоутримувача)

Л. В. С. державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України

(найменування посади уповноваженого

керівника структурного підрозділу головного розпорядника бюджетних коштів)



(підпис)

Оріщенко О.В.

(ініціали та прізвище)

Л. В. С. Рішкетюк

(ініціали та прізвище)



**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ**

Н А К А З

від _____ 20__ р.

Київ

№ _____

Про затвердження паспорта
бюджетної програми на 2021 рік
за КПКВК 3801880

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік Міністерства культури та інформаційної політики України за КПКВК 3801880 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка» систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.

Міністр

Олександр ТКАЧЕНКО



UB
Міністерство культури та інформаційної
політики України
№270 від 14.04.2021
Ткаченко О.В. (Міністр) 14.04.2021
11:11

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерство культури та інформаційної

(найменування головного розпорядника

політики України

коштів державного бюджету)

від 14 квітня 2021 року № 270

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801880 0821 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 45 000,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

- 1 Забезпечення доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного та креативного продукту в регіонах України. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази закладів культури, сприяння розробленню та реалізації інвестиційних проектів (програм), у тому числі з метою модернізації інфраструктури у сфері культури.

7. Мета бюджетної програми:

Зменшення енерговитратності при експлуатації будівлі театру

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
-------	----------

- 1 Реалізація державного інвестиційного проекту "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем тепlopостачання, кондиціонування і вентиляції"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення коригування проектно-кошторисної документації (на додатковий обсяг робіт), в т.ч. експертиза	325,0		325,0
2	Виконання будівельних робіт з утеплення покрівлі 4 та 5 типів (Сектор Б будівлі)	1 118,6		1 118,6
3	Виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	5 269,4		5 269,4
4	Придбання технологічного устаткування, обладнання та меблів (Сектор А будівлі)	37 800,0		37 800,0
5	Інші витрати, у тому числі авторський, технічний нагляд (сектору А та сектору Б будівлі)	487,0		487,0
Всього		45 000,00		45 000,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11 Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 затрат


1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	134 171,0		134 171,0
---	--	----------	--------------------------------	-----------	--	-----------

2	Витрати на придбання комплектів автоматики МС	тис.грн.	3 Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	6 777,5	6 777,5
3	Витрати на придбання повітряоброблюючих установок МС ENERGY	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	31 022,5	31 022,5
2 продукту					
1	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,0	1,0
2	Площа, на якій проведено роботи з утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	345,0	345,0
3	Площа будівлі, на якій проведені роботи з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13 500,0	13 500,0
4	Кількість придбаних повітряоброблюючих установок МС ENERGY	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13,0	13,0
5	Кількість придбаних комплектів автоматики МС	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	15,0	15,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на 1 м. кв. утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	3,2	
2	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,4	
4	Середні витрати на придбання 1-єї повітряоброблюючої установки МС ENERGY	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	2 386,3	
5	Середні витрати на придбання 1-го комплексу автоматики МС	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	451,8	
4 якості					

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	66,4
2	Рівень готовності скоригованої проектно-кошторисної документації	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з утеплення покрівлі будівлі (Сектор Б)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	34,7
5	Рівень придбання технологічного устаткування, обладнання та меблів (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	52,6

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 12.04.2021 № 06050-06-5/11842

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

проекту паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства культури та інформаційної політики України
за КПКВК 3801880 «Реалізація державного інвестиційного проекту
«Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного
підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету
ім. М. В. Лисенка» систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції»

Заступник Міністра фінансів України

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000021BE2F00202B8700

Підписувач Кава Олександр Степанович

Дійсний з 13.08.2020 0:00:00 по 12.08.2022 23:59:59

Міністерство фінансів України



06050-06-5/11842 від 12.04.2021



МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ
ІМЕНІ М.В.ЛИСЕНКА»
(ДП «ХНАТОБ»)

Україна, 61057, м. Харків, вул. Сумська, 25
Тел. (057)700-40-46, 700-40-42, факс 700-40-49
e-mail: dirkhatob@gmail.com; www.hatob.com.ua, код згідно з ЄДРПОУ 38385217

ДОВІДКА

щодо стану фінансування по бюджетній програмі за КПКВК 1801880 розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції» станом на 31.12.2021 року.

Відповідно до видатків по бюджетній програмі за КПКВК 1801880 розроблення та реалізацію державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка», систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції» бюджетні кошти на 2021 рік виділено і профінансовано у сумі 45000000грн. Згідно актів виконаних робіт фактично було використано бюджетних коштів на суму 44979133 грн. Не використані бюджетні кошти повернуті до бюджету у сумі 20867 грн.

Генеральний директор
художній керівник



Олег ОРИЩЕНКО



Паперова копія
електронного
документа

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ
ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від _____ 2021 р.

Київ

№ _____

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2021 рік
за КПКВК 3801880

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 21 квітня 2020 року № 166 «Про особливості складання паспортів бюджетних програм у період карантину», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2020 року за № 388/34671, та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року № 1098, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 січня 2003 року за № 47/7368 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 14 січня 2008 року № 19), протоколу засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 03 листопада 2021 року,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік Міністерства культури та інформаційної політики України за КПКВК 3801880 «Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка» систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції», затвердженого наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14 квітня 2021 року № 270, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Дуля Я.М.

Міністр



UB
Міністерство культури та інформаційної
політики України
№953 від 07.12.2021
Ткаченко О.В. (Міністр) 07.12.2021
11:46



Олександр ТКАЧЕНКО

Міністерство культури та інформаційної політики України
Київ
31 грудня 2021 року
Марусянська В.В.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України

(найменування головного розпорядника)

коштів державного бюджету)

від 14.04.2021

№ 270

(у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України

від " 07 грудня 2021 р. 953)

Паспорт бюджетної програми на 2021 рік

1. 380 Міністерство культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3801000 Апарат Міністерства культури та інформаційної політики України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3801880 0821 Реалізація державного інвестиційного проекту "Удосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка" систем теплопостачання, кондиціонування і вентиляції"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 000,0 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 45 000,0 тис. гривень.
та із спеціального фонду - тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями"
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п

Ціль державної політики

- 1 Забезпечення доступності культурних послуг та широких можливостей для створення якісного культурного та креативного продукту в регіонах України. Зміцнення матеріально-технічної та інформаційної бази закладів культури, сприяння розробленню та реалізації інвестиційних проектів (програм), у тому числі з метою модернізації інфраструктури у сфері культури.

7. Мета бюджетної програми:

Зменшення енерговитратності при експлуатації будівлі театру

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Вдосконалення термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка", систем тепlopостачання, кондиціонування і вентиляції"

9. Напрями використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	Проведення коригування проектно-кошторисної документації (на додатковий обсяг робіт), в т.ч. експертиза	325,0		325,0
2	Виконання будівельних робіт з утеплення покрівлі 4 та 5 типів (Сектор Б будівлі)	1 118,6		1 118,6
3	Виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, супутні роботи (Сектор А будівлі)	11 353,4		11 353,4
4	Придбання технологічного устаткування та обладнання, меблів (Сектор А будівлі)	31 716,0		31 716,0
5	Інші витрати, у тому числі авторський, технічний нагляд (сектору А та сектору Б будівлі)	487,0		487,0
Всього		45 000,00		45 000,00

10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
---------------------------------	-----------------------------------	----------------	------------------	-------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п.	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
--------	-----------	----------------	--------------------	----------------	------------------	-------

1 затрат

1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту	тис. грн.	Державний інвестиційний проект	134 171,0		134 171,0
---	--	-----------	--------------------------------	-----------	--	-----------

3					
2	Витрати на придбання комплектів автоматики MC	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	5 319,3	5 319,3
3	Витрати на придбання повітряоброблюючих установок MC ENERGY	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, проектно-кошторисна документація	26 396,7	26 396,7
2 продукту					
1	Кількість скоригованої проектно-кошторисної документації	од.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	1,0	1,0
2	Площа, на якій проведено роботи з утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	345,0	345,0
3	Площа будівлі, на якій проведені роботи з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, супутні роботи (Сектор А будівлі)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	13 500,0	13 500,0
4	Кількість придбаних повітряоброблюючих установок MC ENERGY	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,0	12,0
5	Кількість придбаних комплектів автоматики MC	шт.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	12,0	12,0
3 ефективності					
1	Середні витрати на 1 кв. м. утеплення покрівлі 4-го та 5-го типів (Сектор Б будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	3,2	
2	Середні витрати на 1 кв. м. реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, супутні роботи (Сектор А будівлі)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	0,84	
4	Середні витрати на придбання 1-ї повітряоброблюючої установки MC ENERGY	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	2 199,7	
5	Середні витрати на придбання 1-го комплексу автоматики MC	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	443,3	
4 якості					

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	66,4
2	Рівень готовності скоригованої проектно-кошторисної документації	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
3	Рівень виконання робіт з утеплення покрівлі будівлі (Сектор Б)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	100,0
4	Рівень виконання будівельних робіт з реконструкції повітропроводів системи, монтаж технологічного устаткування, супутні роботи (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	59,8
5	Рівень придбання технологічного устаткування та обладнання, меблів (Сектор А будівлі)	відс.	Державний інвестиційний проект, акти виконаних робіт	46,0

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Державний секретар Міністерства культури та інформаційної політики України

5



(підпис)

Ярема ДУЛЬ

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОВОДЖЕННЯ

Дата 02.12.2019 № 06050-12-5/37132

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту змін до паспорта бюджетної програми на 2021 рік
Міністерства культури та інформаційної політики України за КПКВК 3801880
«Реалізація державного інвестиційного проекту «Удосконалення
термоізоляційних властивостей будівлі Державного підприємства «Харківський
національний академічний театр опери та балету ім. М. В. Лисенка», систем
теплопостачання, кондиціонування і вентиляції»

**Заступник Міністра
фінансів України**

Олександр КАВА



ДОКУМЕНТ СЕД Мінфін АСКОД

Сертифікат [58E2D9E7F900307B04000000218E2F00202B8700](#)

Підписувач [Кава Олександр Степанович](#)

Дійсний з [13.08.2020 0:00:00](#) по [12.08.2022 23:59:59](#)

Міністерство фінансів України



06050-12-5/37132 від 02 12 2021